



Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 001 16/11/2016	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splatemento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq. (par.ug.=5000,00/2)	2500,00				2'500,00		
	SOMMANO m3					2'500,00		
2 002 16/11/2016	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di f ... prove previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento. (par.ug.=5000,00/2)	2500,00				2'500,00		
	SOMMANO Kg					2'500,00		
3 003 16/11/2016	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... eforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, in elevazione. (par.ug.=5000,00/2)	2500,00				2'500,00		
	SOMMANO m3					2'500,00		
4 004 16/11/2016	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed inte ... vuota composta da un paramento esterno in blocchi UNI da 12 cm e tavolato interno in forati da 8 cm con malta bastarda. (par.ug.=1000,00/2)	500,00				500,00		
	SOMMANO m2					500,00		
	Data, 17/11/2016							
	L'Impresa La Costruttoria s.r.l.							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Valerio Directorio							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
A R I P O R T A R E								