



Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1A.02b 02/02/2004	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza allo schiacciamento oltre a 40 Kg/cm2, e fino a 80 Kg/cm2 asciutte o bagnate, anche se miste ... e eseguito a mano, su esplicita disposizione della Direzione Lavori, e compreso il carico a mano sul mezzo di trasporto. Lato NORD	3,00	4,00	5,000	0,600	36,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
			4,00	5,000	0,600	12,00		
	SOMMANO m3					168,00		
2 09.0420 05/10/2015	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m a + 1 m sopra il piano di campagna per opere di fognatura compreso disarmo.	3,00	5,00		0,900	13,50		
		2,00	5,00		0,900	9,00		
	SOMMANO m2					22,50		
3 01.001a 06/10/2015	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi per fondazione	3,00	5,00	0,500	0,900	6,75		
	SOMMANO m3					6,75		
4 1M.07 08/10/2015	Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due strati di cartonfeltro bitumante del peso cadauno non inferiore di Kg 1,200 per metro quadrato a ... ventuali colli di raccordo con pareti verticali, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.	3,00	5,00		0,500	7,50		
		4,00	4,00		0,500	8,00		
	SOMMANO m2					15,50		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

